

Firma:

stavební společnost  
**EUBUILDING a.s.**  
Píšťín 91  
373 46 Píšťín

IČ: 241 79 876, DIČ: CZ 24179876

# Stavební deník

Stavby: *Stavební úpravy - Zateplení Fádových  
Bytových domů č. p. 15, 16, 17, 18 v Píšťíně I.*

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

## Základní list - adresář

pro objekt

kraj

část / úsek

okres

obec

místo / adresa

## Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)

město Příbram  
Tytšova 108, 261 19 Příbram

Technický (stavební) dozor investora

Ing. J. [redacted] M. [redacted] Tel. [redacted]

Stálý

Průběžný

Generální zhotovitel (dodavatel)

Eubuilding a.s. Píštěn 91, 373 46

Zhotovitel stavební části

Zhotovitel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

## Změny a doplňky

Koordinační

BOŽP - JIPO - PR a P.  
P. A. [redacted] 3 [redacted]

Datum	Denní záznamy stavby
4.1.2011	Zápis z předání a přecuzení staveniště:
	- Přítomni: MZRK Ing. [redacted]
	TDI Ing. [redacted]
	Zhotovitel. [redacted]
	Prohládkou objektů č.p. 15, 16, 17, 18 proběhlo přecuzení staveniště s následujícím výsledkem:
	1) pro zařízení staveniště je zhotoviteli poskytnuta zpevněná plocha dvora u č.p. 15 (část plochy 586/4). Stavebník zajistí dočasný zákaz parkování uživatelů.
	Pro břízku, kamekár a okolní sklad materiálu, poskytuje stavebník spol. prostory v 1 PP č.p. 15, 16.
	2) Jakožto sociální zařízení (WC + umyvadlo) dává stavebník k dispozici příslušná WC v každém číste popisném, které si zhotovitel vrátí zS provozní. Tímto je k dispozici zdroj vody pro stavbu, který si zhotovitel opatří podružným měřením.
	3) Zdroj TČL pro stavbu, bude použit stávající 3 fáze rozvod na který si zhotovitel opatří podružné měření.
	4) Stavebník zajistí do vyklizení spol. prostor.
	5) Zhotovitel do středy dopoledne 6.1.2011 předloží zahajovací HYG na techn. a úlov. Zhotovitel bere na vědomí nutnost vytvoření dokumentace na výjimeč. otvorů a její projednání s parkáti. Dál bere na vědomí nutnost stavebně-technického průzkumu a nutnost projednání všech záležit.
	6) Dodatečně dostane zhotovitel klíče od vstupů a uzamčených prostor. (společně)
	Skončeno, přičteno, podepsáno.
	MZRK : [redacted]
	TDI : [redacted]
	Zhotovitel [redacted]

Datum	Denní záznamy stavby
11.1.2011	Počasí: -2°C
Po	Připojení rozvaděče: Stav - 001370,7 kWh Vodanět: Stav - 4 m <sup>3</sup>
11.1.2011	Počasí: 0°C
úř	Pracovníci: EUBUILDING - 4 lidi Přípravné práce pro zateplení stropů vestibulu, očištění, oškrábání, penetrace podkladu, skládání materiálu - lepidlo, štuk, Hmoždinky, perlička.
12.1.2011	Počasí: 1°C
st	Pracovníci: EUBUILDING - 4 lidi KZS stropy sklepy a vestibul, prodloužení světel, skládání materiálu EPS F70 tl. 100mm lepidlo uchoď č. 14. MV
14.1.2011	Počasí: -1°C
st	Pracovníci: EUBUILDING - 4 lidi KZS stropy a vestibulu, prodloužení kabelek světel.
15.1.2011	Počasí: -2°C
Pa	Prac. EUBUILDING - 4 lidi KZS stropy vestibul.
16.1.2011	Počasí: -1°C
So	Prac. EUBUILDING - 4 lidi KZS stropů, práce v interiérech budov
17.1.2011	Počasí: 0°C
Ne	Prac. EUBUILDING - 4 lidi KZS stropů # MV tl. 100mm



Datum	Denní záznamy stavby
18.1.2021	Počasí: 7°C
Po	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	KZS stropů, mont. mobilního optocení.
19.1.2021	Počasí: 0°C
Út	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	KZS stropů.
	Zápis z KD stavby ze dne 19.1.2021
	Zúčastní: TDI - [REDACTED]
	Eubuilding
	Problémka předkláda stavby. Je prováděno
	zakopání sklepních prostor v čp. 15, 16, 17
	Konstatuje se:
	- Dosud chybí štítek stavby
	- Dosud nedbýla z provozníma WE pro
	pokrytí stavby dle předání a přízvuctí
	stavěníště.
	- Investor zajistí otevíření sklepa č. 5 v
	č.p. 15 a č. 4 v č.p. 17
	- Zhotovitel si dohodne otevíření skřipků
	1, 2, 3 v č.p. 17
	- Byt předkládat prostor Kulturního střediska
	v č.p. 18 včetně stanovení rozsahu prací.
	Možnost provádění prací v prac. době
	8 <sup>00</sup> až 17 <sup>00</sup> hod. po domluvě s vedoucím
	střediska p. Szt. tel. 602 117 800
	- Práce probíhají dle HMG na lednu a
	útor.
	- Po dokončení KZS stropů, budou probíhat
	práce na zakopání půd na které bude
	postupně naveden materiál.
	[REDACTED]

Datum	Denní záznamy stavby
10.1.2021	Počasí: -1°C sněžení
St	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. KZS stropů vestibul, sklepy, skládání
	materiálu na půdu => MV. úklid.
11.1.2021	Počasí: -1°C
Pt	Prac. Eubuilding - 2 lidi
	Mont. KZS stropů
12.1.2021	Počasí: 0°C
Pa	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. KZS stropů. úklid.
13.1.2021	Počasí: 1°C
So	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. KZS stropů, stukování, bitení.
15.1.2021	Počasí: 0°C
Po	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. KZS stropů, stukování.
16.1.2021	Počasí: -1°C sněžení
Út	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. KZS stropů, stukování.
17.1.2021	Počasí: 1°C
St	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. KZS stropů, stukování, bitení.
18.1.2021	Počasí: 0°C dešť
Pt	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. KZS stropů, stukování, bitení, úklid.
	Skládání materiálu => Fasny, prkna

Datum	Denní záznamy stavby
14.1.2011	Počasí: 7°C dešť
Pá	Prac. EUBuilding - 4 lidi Příprava podlah na půdách pro zatopení, vyčištění, zametání, přesun reziva na půdu.
30.1.2011	Počasí: 3°C dešť
So	Prac. EUBuilding - 4 lidi + 3 elektrikáři Přesun reziva a MV na půdy, vyčištění půd, mont. roštu a zatopení půd se zátkopem.
31.1.2011	Počasí: 1°C
Ne	Prac. EUBuilding - 4 lidi Mont. roštu a zatopení půdy ve zátkopu a fókii.
1.2.2011	Počasí: 4°C
Po	Prac. EUBuilding - 6 lidí Přesun hmot na půdu, mont. zatopení + roštu půd.
4.2.2011	Počasí: 3°C
Út	Prac. EUBuilding - 6 lidí Přesun hmot na půdu pro mont. zatopení a dřev. roštu, vyčištění půdy, staté tašky, sut.
3.2.2011	Počasí: 7°C
St	Prac. EUBuilding - 6 lidí Vyvážení materiálu pro zatopení půd, oklepání nesoudržných omítek ve vestibulu, zatopení půd, mont. roštu dřevěného, vyčištění půd.

Datum	Denní záznamy stavby
4. 2. 2011	Počasí: 1°C
Př	Prac. EUBuilding - 6 lidí
	Přesun materiálu na půdy pro mont. dřevěných roštů a sateptení podlah, okopání nesoudržných omítek ve sklepech, přesun suti ze sklepa a půd. Kohn. parozábrana, mont. dřev. roštů. Úklid.
5. 2. 2011	Počasí: 1°C
Pa	Prac. EUBuilding - 6 lidí
	Přesun materiálu na půdy pro mont. roštů a sateptení podlah. Okopání omítek ve sklepech, mont. sateptení půd. Dokončení sateptení stropů vestibule.
6. 2. 2011	Počasí: 0°C
So	Prac. EUBuilding - 6 lidí
	Vynášení fošen a dalšího materiálu na půdy.
7. 2. 2011	Počasí: -1°C
Ne	Prac. EUBuilding - 6 lidí
	Vynášení materiálu pro sateptení podlah na půdy. Odvoz odpadu ⇒ sut z půd a sklepů. Odřezky izolantu a obaly.
8. 2. 2011	Počasí: -4°C
Po	Prac. EUBuilding - 4 lidí
	Přesun bláto, sateptení půdy dle PD.
9. 2. 2011	Počasí: -8°C
Úř	Prac. EUBuilding - 4 lidí
	Sateptení půdy dle PD.



Datum	Denní záznamy stavby
10. 7. 2011	Počasí: -4°C
St.	Prac. Eubuitding - 4 lidi
	Zateplení podkání půd dle PD.
11. 7. 2011	Počasí: -3°C
Ne	Prac. Eubuitding - 3 lidi
	Mont. Zateplení půd dle PD. úklid půd.
15. 7. 2011	Počasí: -5°C
Po	Prac. Eubuitding - 3 lidi
	Mont. Zateplení půd dle PD.
16. 7. 2011	Počasí: -1°C
Út	Prac. Eubuitding - 3 lidi
	Mont. Zateplení půd ve: roštu a záklapu.
17. 7. 2011	Počasí: 3°C
St	Prac. Eubuitding - 3 lidi
	Mont. Zateplení půd ve: roštu a záklapu.
18. 7. 2011	Počasí: 5°C
Út	Prac. Eubuitding - 3 lidi
	Mont. Zateplení půd ve: roštu a záklapu.
19. 7. 2011	Počasí: 7°C
Pá	Prac. Eubuitding - 3 lidi
	Mont. Zateplení půd ve: roštu a záklapu.
	Vyklázení půd od sutí a štěrku.
21. 7. 2011	Počasí: 10°C
Po	Prac. Eubuitding - 3 lidi
	Mont. Zateplení půd ve: roštu a záklapu.
23. 7. 2011	Počasí: 17°C
Út	Prac. Eubuitding - 3 lidi
	Mont. Zateplení půd ve: roštu a záklapu.
	Kontrola stavby

Datum	Denní záznamy stavby
14.1.2021	Počasí: 10°C
St	Prac. EUBuilding - 3 lidi
	Mont. zatoplení půd vč. roštu a záklonu.
15.1.2021	Počasí: 7°C
St	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Mont. zatoplení půd vč. záklonu, okopání omítek ve vestibulu, vyčištění sutě do kontajneru. Úklid staveniště.
16.1.2021	Počasí: 6°C
Pa	Prac. EUBuilding - 7 lidí
	Mont. zatoplení půd vč. záklonu, okopání nesoudržných omítek ve vestibulu, vyčištění vybouraného materiálu do kontajneru. Úklid.
17.1.2021	Počasí: 5°C
So	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Okopání omítek ve vestibulu, úklid.
1.3.2021	Počasí: 3°C
Po	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Vykázání sítě od sutě. Nakhádání kontajneru, odvoz a likvidace sutě.
	Zpis z KD stavby: [redacted] 13.2021
	příjemci BOP [redacted]
	TDI [redacted]
	EUBuilding - [redacted]
	Po prohlídce stavby se konstatuje
	1) v domluveném rozsahu byla dokončena izolace na půdách.
	2) byla provedena úprava otlučení omítek ve sklepech.
	3) byly zahájeny přípravní práce pro zahájení



Datum	Denní záznamy stavby
	zateplení fasády.
	4) zhotovitel předloží utyčleno Harmonogram práci na další 2 měsíce. Předpoklad zahájení stavby kování, předpoklad zateplení obvodového pláště a výměna střešní kování. K tomu má zhotovitel zajištěn zábor pro řešení.
	5) Procházka kontrola BOP
2.3.2021	Počasí: 1°C
úř	Prac. Fubuilding - 3 lidi úklid po ohrožení omítkou, úklid po zateplení střešních pudy.
3.3.2021	Počasí: 4°C
st	Prac. HAP servis - 4 lidi Mont. kování ul. Špitálská + vnitroblok. mont. kování na korzodu
4.3.2021	Počasí: 5°C
st	Prac. HAP servis - 4 lidi Mont. kování ul. Špitálská + vnitroblok. mont. kování na korzodu
5.3.2021	Počasí: 4°C
pa	Prac. HAP servis - 4 lidi Mont. kování ul. Špitálská + vnitroblok. mont. ochranných sítí.
8.3.2021	Počasí: 1°C
po	Prac. HAP servis - 4 lidi Dokončení stavby kování na polovině domu.

Datum	Denní záznamy stavby
8.3. 2011 Po	<p>Vícepráce požadované zástupcem investora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odkvětní degradované štukové omítky cihelného zdiva v suterénu.</li> <li>- Odbourání části piktice RIS u č.p. 15</li> <li>- Odstranění nepodchozí tepelné izolace na půdě č.p. 16</li> <li>- Vyklizení sutě z půdy před zahájením prací.</li> <li>- S příslušnými položkami související přezkouškou, manipulací a skladkoune.</li> </ul>
9.3. 2011 Út	<p>Počasí: 3°C</p> <p>Prac. Eubuilding - k hledi</p> <p>Dovoz a skladání materiálu, výměna kontejneru, úklid.</p>
10.3. 2011 St	<p>Počasí: 1°C</p> <p>Prac. Eubuilding - k hledi</p> <p>Dem. střešní krytí do sutě, dem. střešních latí ve likvidaci, výměna uhrnké krovky 8m, mont. střešní fólie, lakování střešních</p>
11.3. 2011 Čt	<p>Počasí: 4°C</p> <p>Prac. Eubuilding - k hledi</p> <p>Dovoz MV + skladání do dvora, dem. střešní krytí, vyklizení půdy, mont. fólie ve latí. Byla zastavena konečná verze výplně otvorů ke schválení. Upozornění na problematiku s autěranizací viz. mail.</p>
12.3. 2011 Pá	<p>Počasí: 8°C</p> <p>Prac. Eubuilding - k hledi</p> <p>Dem. střešní krytí do sutě, dem. střeš. latí, kontrola krovu, mont. fólie střešní, 1700h. lakování.</p>

Datum	Denní záznamy stavby
	bylo upozorněno na odseparování izolaci ve střešních žlábkách. Nové řezání bude řešeno s AD.
13.3.2011	Počasí: 4°C So Prac. Eubuilding - křídlo Dem. střešní krytiny, dem. latí, kontrola krovu, mont. střešní fólie, mont. latí.
15.3.2011	Počasí: 4°C Po Prac. Eubuilding - křídlo Dem. střešní krytiny, dem. latí, mont. střešní fólie, ohtepávání nesoudržných částí fasády.
16.3.2011	Počasí: 8°C úť Prac. Eubuilding - křídlo Dem. střešní krytiny ve latí, mont. střešní fólie ve latěování, ohtepání nesoudržných částí fasády, dem. klamp. prvků. likvidace tašek a sutí.
17.3.2011	Počasí: 4°C st Prac. Eubuilding - křídlo Dem. střešní krytiny ve latí, mont. střešní fólie ve latí, ohtepání omítek na stítech a fasád, omítkování tlak. vodou, penetrace, vyspravení ohtepovaných částí omítek.
17.3.2011	Zápis DDI: Na balkoně naplnění [redacted] [redacted] [redacted] zabudování bořníků (DII), [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] pokračování prací pohledem [redacted]

Datum	Denní záznamy stavby
18.3.2011	Pocasi: 1°C
Pá	Prac. Etkubuilding - Skidli
	Dem. střešní krytiny ve. latí, mont. střešní
	fotie ve. latí, šterkování štítů s
	perforovanou tepelnou izolací do nízkých teplot.
19.3.2011	Pocasi: 1°C
Pá	Prac. Etkubuilding - Skidli
	čištění střešních žlabů, vysekání přestupu
	žlabů pro svod, mont. lišt a fotie PVC
	do žlabů, mont. armovací tkaniny se
	šterkováním štítů fasád, líbků, líklicové
	sutí.
10.3.2011	Pocasi: 1°C
So	Prac. Etkubuilding - Skidli
	Dem. střešní krytiny ve. latí. Oklepání
	fasád.
11.3.2011	Pocasi: 4°C
Po	Prac. Etkubuilding - Skidli
	Dem. střešní krytiny ve. latí. Svařování
	PVC fotie ve střešních štábech, šterkování
	atik na střeších + perlinka, ustrojení
	pod klemp. prvky na atikách, oprava omítek
	na fasádě po oklepání. Mont. střeš.
	fotie + katevání.
23.3.2011	Pocasi: 5°C
Út	Prac. Etkubuilding - Skidli
	Dem. střešní krytiny, dem. klemp. prvky,
	krytí ploch tlakovou vodou, penetrace
	podkladu, oprava omítek, šterkování ploch
	na střeše, svařování PVC fotie ve střeš.
	štábech ve vpusť, katevání fasád kartáčem.
	Mont. střeš. fotie ve. latí.



Datum	Denní záznamy stavby
11.3.2011	Pocasi: 6°C
St	Prac. Eubuilding - 7 lidí Dem. střešních latí v. tašek, mont. fótie v. latí, dem. klemp. prvků na střeše, oprava a šetkování atik, kaudalé prasklin na fasádě.
15.3.2011	Pocasi: 8°C
St	Prac. Eubuilding - 7 lidí Dem. střešní latí v. tašek, mont. střeš. fótie v. latí, penetrace fasád. dem. klemp. prvků, vyrovnání povrchu, úklid, odvoz šuti a vyloučeného materiálu, - dem. střešních oken, zatčení předsazené montáže pro nová okna, zakrnutí vnitřní otvorů na střeše.
16.3.2011	Pocasi: 11°C
Pa	Prac. Eubuilding - 7 lidí Šetkování ploch atik v. perlinky, vyrovnání pod klemp. prvky, odvoz šuti, zatčení předsazené montáže pro osazení oken na střeše.
17.3.2011	Pocasi: 10°C
So	Prac. Eubuilding - 7 lidí Úklid, odvoz vyloučeného materiálu, šetkování a vyrovnání atik, omítání oklepané omítky.
19.3.2011	Pocasi: 11°C
Po	Prac. Eubuilding - 7 lidí Klemp. Sitter - 3 lidi Mont. klemp. prvků na střeše, zakládání pokládky tašek, hrčebel + mřížka proti pádu štěrku, mont. zateplení, šetkování atik a říms + perlinka.

Datum	Denní záznamy stavby
30.3.2011	Počasí: 14°C
Út	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Klemp. Sítter - 3 lidi
	Mont. klemp. prvku na střeše, pokládka střešní krytiny, mont. doplňků ke střešc. úkkid.
31.3.2011	Počasí: 14°C
St	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Klemp. Sítter - 3 lidi
	Mont. klemp. prvku na střešc, pokládka střešní krytiny, mont. střešních doplňků, mont. KZS z MV, stěrkování atik, aplikace finál. omítky.
1.4.2011	Počasí: 10°C
Út	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Aplikace finál. omítek na atikách, mont. střešní krytiny.
1.4.2011	Počasí: 16°C
Pá	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Aplikace finál. omítek na atikách, mont. střešní krytiny, likvidace odpadů i.e. přesun hmot. úkkid.
3.4.2011	Počasí: 10°C
So	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	KZS budovy z MV tl. 160mm. Mgtí fasád tlak. vodou, penetrace podkladu.
5.4.2011	Počasí: 6°C
Po	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. střešní krytiny, mont. klemp. prvku, mont. KZS z MV tl. 160mm.
6.4.2011	Počasí: 3°C
Út	Prac. Eubuilding - 4 lidi
	Mont. KZS z MV tl. 160mm. úkkid. Na lepení izolantu použito lepidlo Speed contact do nižších teplot.



Datum	Denní záznamy stavby
7.4.2021	Pocasi: 3°C
St	Prac. Eubuilding - 7 lidí
	Mont. KZS a MV tl. 160 mm na tepidlo
	Speed Contact. [REDACTED]
8.4.2021	Pocasi: 4°C
St	Prac. Eubuilding - 7 lidí
	HAP servis - 4 lidí
	Mont. řešení ve vnitrobloku, mont. KZS
	a MV tl. 160 mm. na tepidlo Speed Contact.
9.4.2021	Pocasi: 11°C
Pa	Prac. Eubuilding - 9 lidí
	HAP servis - 4 lidí
	Mont. řešení ve vnitrobloku, mont. KZS
	a MV tl. 160 mm. úklid.
10.4.2021	Pocasi: 17°C
So	Prac. Eubuilding - 9 lidí
	HAP servis - 4 lidí
	Mont. řešení, dostavba střešní části a
	střížek nad vchody.
	KZS a MV tl. 160 mm.
11.4.2021	Pocasi: 6°C
Po	Prac. Eubuilding - 9 lidí
	Mont. KZS a MV tl. 160 mm, bouření podlah
	bakovní. Přesun sutí do kontejneru, likvidace
13.4.2021	Pocasi: 6°C
Út	Prac. Eubuilding - 9 lidí
	Montáž KZS. Bylo dohodnuto: osadí se nové
	mříže na fasádu, pokračují se kotvení
	ulicních světel, nad vchody vnitrobloku
	bude namontována nákladová kotvení
	nových dveří. [REDACTED]
14.4.2021	Pocasi: 5°C
St.	Pracovníci Eubuilding a.s. 9 lidí
	montáž KZS a MV, kotvení izolantu dle kotveního
	plánu, montáž spánek ve systémových lišt.

Datum	Denní záznamy stavby
	demontáž střešní krytiny, montáž střešní fólie v. katování.
15.4.2021 Pá	Pocasi: 5°C Pracovníci Eubuilding a.s. 9 lidí montáž KZS z MV, kotvení izolantu dle kotovního plánu, montáž špalek v. systémových listů. Demontáž střešní krytiny, montáž střešní fólie v. katování. Bylo dohodnuto: uliční zábradlí zasahující do KZS bude odříznuto a upraveno tak, aby konečný sloupek byl před KZS.
16.4.2021 Pátek	Pocasi: 7°C Pracovníci Eubuilding a.s. 9 lidí montáž KZS z MV, kotvení izolantu dle kotovního plánu, montáž špalek v. systémových listů. Demontáž stávající střešní krytiny, montáž střešní fólie v. katování. Bylo dohodnuto: brána do vnitrobloku bude upravena tak aby nezasahovala do nového KZS.
17.4.2021 So	Pocasi: 6°C Pracovníci Eubuilding a.s. 9 lidí montáž KZS z MV, kotvení izolantu dle kotovního plánu, montáž špalek v. systémových listů. Demontáž stávající střešní krytiny, montáž střešní fólie v. katování. Úklid kolem stavby.
19.4.2021 Po	Pocasi: 9°C Pracovníci Eubuilding a.s. 9 lidí montáž KZS z MV, montáž špalek v. systémových listů, kotvení izolantu, stěrkování v. armovací tkaniny. Demontáž opěchování atik. Úprava a oprava atikových zdi v. ochování pod klempířské prvky.
20.4.2021 Út	Pocasi: 11°C Pracovníci Eubuilding a.s. 9 lidí montáž KZS z MV, úprava VZT, montáž špalek v. systémových listů, stěrkování v. armovací tkaniny. Úprava a oprava atikových zdi v. vysoření podklepů pod klemp. prvky.

Datum	Denní záznamy stavby
21. 4. 2021	Pocasi: 11°C
St.	Pracovníci EUBuilding a.s. 10 lidí montáž KZS z MV úprava VZT montáž želez. re. systémových lišt montáž hřebíků, bouření podlah balkonů, přesun hmot, uklidání sutě, úprava střešních dílů, aplikace finální omítky na stěně 10' a balkonů.
22. 4. 2021	Pocasi: 12°C
Čt.	Pracovníci EUBuilding a.s. 13 lidí montáž KZS z MV tl. 160mm, úprava podkladu pod parapety, montáž a dodávka hempových prvků na stěně a parapetu na fasáde, kolvení fasády.
23. 4. 2021	Pocasi: 10°C
Pá	Pracovníci EUBuilding a.s. 13 lidí montáž KZS z MV tl. 160mm, úprava podkladu pod parapety, montáž a dodávka hempových prvků na stěně a parapetu na fasáde, kolvení fasády, aplikace finální omítky na střešních dílech.
24. 4. 2021	Pocasi: 12°C
So	Pracovníci: EUBuilding 10 lidí Montáž KZS z MV tl. 160mm, aplikace hrubé vrstvy lepidla na dřevní fasáde, pohládkat střešní hřebíky, uklidit kolenu stavby.
26. 4. 2021	Pocasi: 14°C
Po	Pracovníci - EUBuild. 6 lidí Bouření podlah lodžii, práce na střešních přeruševích z úklid kolenu stavby, důvodem nevytvoření střešníchoken.
27. 4. 2021	Pocasi: 12°C
Čt	Pracovníci: EUBuilding a.s. 6 lidí montáž KZS z MV, Zateplování spátek MV tl. 40mm, bouření podlah lodžii, čištění lodžii, úklid

Datum	Denní záznamy stavby
30.4.2021	Pocasi: 18°C
Pa	Pracovníci: EUBuilding 6 lidí montáž KZS a MV tl. 160-200 mm, bourání betonových podlah, montáž hokej pro montáž mříže, úprava a základy špatek, základy parafek. Přerušuje práce na střeše stádo krovu. Nebe dokončit KZS ve spodní části objektu ca do 3 metrů a dříve položení jídlnami s pánečkovou pécí a vyrobek. Tyto vyrobky budou vyrobeny až na konci května začátkem června. Klimatické dveře na celém objektu nebyli dosud vybraní a schváleni pánečkari. Proho navrhuje pro dokončení fasády ve všech patrech, aby se mohlo sundat lezení, ukončit finální omítku ráhoem a 1 NP. pomocí fasádní písty.
1.5.2021	Pocasi: 9°C dešt
So	Pracovníci: EUBuilding a.s. 6 lidí úklid kolem stavby
3.5.2021	Pocasi: 12°C dešt
Po	Prac. EUBuilding - 6 lidí Mont. KZS a MV tl. 160mm a 100mm, mont. špatek. op. k. št.
4.5.2021	Pocasi: 14°C přeháňky
Út	Prac. EUBuilding - 6 lidí Mont. KZS na kotelnicích, bourání podlah kotelni, odvoz atikových sutí, mont. perlinky na atikách,
5.5.2021	Pocasi: 14°C dešt
St	Přerušeny práce
6.5.2021	Pocasi: 17°C dešt
Čt	Prac. EUBuilding - 6 lidí Bourání podlah kotelni, mont. špatek.



Datum	Denní záznamy stavby
7.5.2011	Počasí: 16°C
Pá	Prac. Eubaukleding - 6 lidí
	Mont. KZS z MV
8.5.2011	Počasí: 16°C
So	Prac. Eubaukleding - 6 lidí
	Mont. KZS z MV
10.5.2011	Počasí: 17°C dešť
Po	Prac. Eubaukleding - 6 lidí
	Mont. KZS na kodsících.
11.5.2011	Počasí: 14°C přehánky
Út	Prac. Eubaukleding - 6 lidí + 2 x Zámečnick
	Nové kotvení pro mříže na dnem kotven,
	zateplení podlahy balk. mont. KZS.
12.5.2011	Počasí: 16°C přehánky
St	Prac. Eubaukleding - 6 lidí
	Zateplení podlahy kodsíi XPS, mont.
	špatet ve 1. št.
13.5.2011	Počasí: 17°C přehánky
Út	Prac. Eubaukleding - 6 lidí
	Příprava podlahy kodsíi pro beton. pokládku
	kari síti, mont. KZS, struktura
14.5.2011	Počasí: 12°C dešť
Pá	Prac. Eubaukleding - 6 lidí
	Betonování podlahy kodsíi
15.5.2011	Počasí: 14°C dešť
So	Prac. Eubaukleding - 6 lidí
	Mont. KZS, úprava pod parapety.
17.5.2011	Počasí: 15°C
Po	Prac. Eubaukleding - 6 lidí
	INTOS - 3 lidí
	Sítet - 3 lidí
	Mont. úpravi otvorů a plestu, mont. kodsíi
	přík, mont. parapety, mont. KZS.

Datum	Denní záznamy stavby
18.5.2021	Pocasi: 13°C přehánky
Út	Prac. EÜbwildung - 6 lidí
	INTOS - 5 lidí
	Sitter - 3 lidí
	Mont. plast. okna, mont. klamp. posuv. a brant. KES, mříží fasád, obepnutí a vypracování omítky pod zátopkami, stěrkování povrchů, mont. špatet.
19.5.2021	Pocasi: 14°C přehánky
St.	Prac. EÜbwildung - 6 lidí
	Mont. KES z MV, stěrkování povrchů.
20.5.2021	Pocasi: 16°C
Út	Prac. EÜbwildung - 6 lidí
	Stěrkování povrchů i.e. perličky.
	Úklid.
21.5.2021	Pocasi: 14°C
Pá	Prac. EÜbwildung - 6 lidí
	Stěrkování povrchů i.e. perličky.
22.5.2021	Pocasi: 13°C
So	Prac. EÜbwildung - 6 lidí
	Montáž KES z MV, stěrkování povrchů
	úklid
24.5.2021	Pocasi: 12°C přehánky
Po	Prac. EÜbwildung 6 lidí
	Montáž lišty k zátopovému systému
	příprava pod parapety.
25.5.2021	Pocasi: 12°C přehánky
Út	Prac. EÜbwildung 6 lidí
	Montáž lišty k zátopovému systému
	shrkování podhledů balkonů, příprava
	pod parapety.
26.5.2021	Pocasi: 12°C dešt
St	Prac. EÜbwildung 6 lidí
	úklid kolem stavby,




Datum	Denní záznamy stavby
27.5.2021. Ct.	Pocasi: 14°C Pracovníci EUBuilding 6 lidí stříkovaná povrchů vč. výstužné tkaniny.
28.5.2021 Pá	Pocasi: 13°C Pracovníci EUBuilding 6 lidí stříkovaná povrchů vč. výstužné tkaniny.
29.5.2021 So	Pocasi: 14°C Pracovníci EUBuilding 6 lidí Stříkovaná povrchů vč. výstužné tkaniny. uklid.
31.5.2021 Po	Pocasi: 18°C Pracovníci EUBuilding 6 lidí klempíři - 3 lidi montáž klempářských pruhů, penetrační povrchů pod finální omítkou.
16.10.21 Út	Vápis z KD stavby: Přítomni - MRK [redacted] TDI [redacted] Fotograf [redacted] Po prohlídce stavby a po projednání práci se konstatuje následující:  - práce probíhají v nadměrné technické náročnosti s upřednostřením postupů firmizace na Spitalské tř. a tč. tím pádem jsou oddáleny práce na Nikolské 15, 16.  - objednatel požaduje předložení KTB práci na úrovni i s vyřazením dokončení stavby. i KTB bude zohledněn možný termín dodávky a mont. výhledů a poznamenáno objednatelům dosud nespecifikované řešení ut. vstupu. Označení nástěná termín výměny oken, kterou zajišťuje RSID.  - byli upřesněny některé detaily

Datum	Denní záznamy stavby
	<p>postupu prací.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržování BOZP a na povinnost ukájení pracovníků OOP.</li> <li>- objednatel požaduje na zhotovitelce po ukončení prac. doby důsledně zvednutí leš zednicku do úrovně prvního košeru.</li> </ul> <p>zkončeno, podepsáno.</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div>
2.6.2011	<p>Počasí: 11°C</p> <p>St Prac. Fubuitding - 6 lidí          Jámčenič - 2 lidi          Klerpič - 3 lidi</p> <p>Mont. Klerpič. prubí ⇒ parapety, suody, axity.          mont. hotovci sábradki, rypas mříž.          mont. KES ETICS, špatety, aplikace finit.          omítky.</p>
3.6.2011	<p>Počasí: 13°C</p> <p>St Prac. Fubuitding - 6 lidí          Klerpič - 3 lidi</p> <p>Montáž KES ETICS ⇒ špatety, perimetrace          ploch, aplikace finit. omítek.</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>
4.6.2011	<p>Počasí: 10°C</p> <p>Pá Prac. Fubuitding - 6 lidí</p> <p>Mont. KES ETICS ⇒ sjetkování ploch fasád          s atrovací slavnou, zatvorení podlah          balkonů, betonáž balkonů.</p>
5.6.2011	<p>Počasí: 11°C přeháňky</p> <p>So Prac. Fubuitding - 6 lidí</p> <p>Mont. sjetkové vesty, perimetrace podlah.          celkové.</p>

Datum	Denní záznamy stavby
7.6.2021	Pocasi: 17°C
Po	Prac. Etobuilding - 9 lidí -
	Mont. střešní krytiny, mont. KZS,
8.6.2021	Pocasi: 17°C
Út	Prac. Etobuilding - 9 lidí -
	Mont. KZS IETOS, střešní - poutání
	obvod. pláště. Aplikace finál. omítky.
9.6.2021	Pocasi: 16°C
St	Prac. Etobuilding - 9 lidí -
	Klampě - 5 lidí -
	Základní - 7 lidí -
	Mont. klamp. průků, mont. kotvení -
	zábradlí, Aplikace finál. omítky,
	dem. kování ze střešní krytiny
10.6.2021	Pocasi: 17°C
St	Prac. Etobuilding - 9 lidí -
	čistění oken parapetů, aplikace finál.
	omítky, mont. střešní krytiny, zateplení
	boků střešních oken z XPS 6 em.
11.6.2021	Pocasi: 19°C
Pá	Prac. Etobuilding - 9 lidí -
	Mont. hydroizolace na balkonech ve
	kontingent pásce, mont. střešní krytiny
12.6.2021	Pocasi: 18°C
So	Prac. Etobuilding - 9 lidí -
	Aplikace finál. omítky, mont. dřezů na
	balkóně, mont. dřezových výplní balk.
13.6.2021	Pocasi: 14°C
Po	Prac. Etobuilding - 9 lidí -
	Intos - 5 lidí -
	HAP servis - 6 lidí -
	Dem. lešení z balkonů, mont. výhledů,
	začistění umývacích spáček, nabe začistění
	dvoř. tašek na střešní. Práce

Datum	Denní záznamy stavby
15.6.2011	Počasí: 19°C
Út	Prac. Zubuitdiny - 6 lidí -
	Intos - 5 lidí -
	Mont. výhledů a AL, zacištění vnitřních
	špatet stěrkováním tepidko sít, mont.
	dlažeb, uhlid.
16.6.2011	Počasí: 19°C
St	Prac. Zubuitdiny - 6 lidí -
	Intos - 5 lidí -
	Denní mont. výhledů, zacištění vnitřních
	špatet, úprava vnitřních podhledů,
	mont. KES.
17.6.2011	Počasí: 30°C
St	Prac. Zubuitdiny - 6 lidí -
	Intos - 5 lidí -
	Mont. demont. okna a dveří, zacištění
	špatet po výměně obar a výhledů,
	finální úpravy na fasádě, dokončovací
	práce.
18.6.2011	Počasí: 31°C
Pá	Prac. Zubuitdiny - 6 lidí -
	zacištění vnitřních špatet, mont. zábradlí,
	bavlnění podlah balkónu, odvoz sutí, vateplení
	podlahy balkónu, betonování s kacířím,
19.6.2011	Počasí: 32°C
So	Prac. Zubuitdiny - 6 lidí -
	Zacištění vnitřních špatet sdukováním
	hydroizolace balkónu,
21.6.2011	Počasí: 32°C
Po	Prac. Zubuitdiny - 6 lidí -
	Aplicace finální omítky, mont. okap. svodu.



Datum	Denní záznamy stavby
12.6.2021	Počasí: 30°C
Út	Pracovníci EUBUILDING a.s. 6 lidí. aplikace finální omítky, montáž kapových svadů, montáž demontáž lešení. Zateplení obvodového pláště.
13.6.2021	Počasí: 27°C
St.	Pracovníci EUBUILDING a.s. 6 lidí Demontáž lešení, montáž lešení. úklid. Montáž hydroizolace na balkony, montáž kapových svadů
14.6.2021	Počasí: 24°C
Čt	Pracovníci EUBUILDING a.s. 6 lidí Demontáž lešení, montáž lešení. Montáž kapových svadů. Úklid. 
15.6.2021	Počasí: 13°C dešť, Pracovníci EUBUILDING 6 lidí
Pá	Úklid
16.6.2021	Počasí: 25°C
So	Pracovníci EUBUILDING a.s. 6 lidí Pokládka dlaček na balkónech, montáž zámečnických výrobků. Zateplení obvodového pláště.
18.6.2021	Počasí: 26°C
Po	Pracovníci EUBUILDING a.s. 6 lidí Demontáž lešení, montáž lešení. Zateplení obvodového pláště. Penetrace obvodových stěn. Mytí ploch balkonů vodou.
19.6.	Počasí: 27°C
Út	Pracovníci EUBUILDING a.s. 6 lidí Demontáž lešení, montáž lešení, montáž kapových svadů, zateplení obvodového pláště. Pokládka dlaček na balkone. Úklid staveniště.

Datum	Denní záznamy stavby
30.6.2021	Pocasi: 14°C dešť
St	Prac. Eubuitdiny - 7 lidí
	Klamp. Sitter - 3 lidí
	HAP servis - 6 lidí
	Mont. dem. leženi, zatopení obvod. pláště
	zatopení spalot. mont. klamp. lei.
	[REDACTED]
1.7.2021	Pocasi: 15°C
St	Prac. Eubuitdiny - 9 lidí
	HAP servis - 6 lidí
	Mont. dlešeb na balk. mont. okap. svodi,
	mont. KES a LV, mont. dem. leženi,
	mytí okon, úklid.
2.7.2021	Pocasi: 14°C dešť
Pa	Práce přerušeny.
3.7.2021	Pocasi: 15°C
So	Prac. Eubuitdiny - 9 lidí
	HAP servis - 6 lidí
	Mont. dem. leženi, mont. střešní křídily,
	mont. KES.
5.7.2021	Pocasi: 16°C
Po	Prac. Eubuitdiny - 9 lidí
	dem. klamp. lei, mytí ploch tlak. vodou,
	penetrace podkladů, mont. KES ETICS,
	úklid. mont. střešní křídily.
6.7.2021	Pocasi: 15°C
Út	Prac. Eubuitdiny - 9 lidí
	Mont. klamp. prků, mont. střešní
	křídily, mont. KES ETICS.
7.7.2021	Pocasi: 15°C
St	Prac. Eubuitdiny - 9 lidí
	Klamp. Sitter - 3 lidí
	Mont. klamp. lei, mont. KES ETICS, vstřevy.
	omítky, penetrace fasád pod ETICS,
	mytí ploch tlak. vodou. oprava říms.
	Děle k zameření okon které bude měnit
	RSD, na této str. již probíhá zatopování

a obáváme se, že náklady se prodluží  
z důvodu nenamontování těchto prků.



Datum	Denní záznamy stavby
8.4.2011	Pocasi: 15°C
Pt	Prac. Fubuilding - 9 lidí
	Klamp. Sitter - 3 lidi
	Mont. klamp. kci, mont. KES ETICS, skládání
	MV 2 x kalitová kotvení izolanta.
9.4.2011	Pocasi: 14°C
Pa	Prac. Fubuilding - 9 lidí
	Klamp. Sitter - 3 lidi
	Mont. klamp. kci, mont. stěsní kytiny.
	mont. KES ETICS, vřid.
10.4.2011	Pocasi: 14°C
So	Prac. Fubuilding - 9 lidí
	mont. KES ETICS,
11.4.2011	Pocasi: 15°C
Po	Prac. Fubuilding - 9 lidí
	Mont. KES ETICS. oklepání nesoudržných
	části omítek, oprava omítek, aplikace
	filtrů omítek na atikách, mytí fasád,
	penetrace podkladu pod KES ETICS
13.4.2011	Pocasi: 14°C dešt - přeháňky
úř	Prac. Fubuilding - 9 lidí
	Mont. stěsní kytiny a její dokončení,
	mont. KES ETICS & MV št. 160mm a 40mm.
14.4.2011	Pocasi: 19°C dešt odpoledne od 15 <sup>00</sup>
St	Prac. Fubuilding - 6 lidí
	Mont. KES ETICS & MV št. 160mm, 160mm a 40mm.
15.4.2011	Pocasi: 14°C
Pt	Prac. Fubuilding - 6 lidí
	Mont. armovací tkaniny do stěrkového
	šmechu ve vnitřní části, mont. fasádových
	doplňků (kříd).
16.4.2011	Pocasi: 14°C
Pa	Prac. Fubuilding - 6 lidí
	Mont. KES ETICS & MV št. 160mm. vřid.

Datum	Denní záznamy stavby
14.7.2011	Pocasi: 19°C
Po	Prac. Fubuitding - 6 lidí
	Mont. KES ETICS z MV tl. 160mm. Kasařování
	MV, kotvení izolantu
10.7.2011	Pocasi: 10°C
Út	Prac. Fubuitding - 6 lidí
	Mont. KES ETICS z MV tl. 160mm a 10mm,
	kotvení izolantu, mont. výztužné sítěky
	s arm. tkaninou.
11.7.2011	Pocasi: 17°C
St	Prac. Fubuitding - 6 lidí
	Mont. KES ETICS z MV tl. 160mm, 160mm a
	10mm, mont. špatel, mont. armovací tkaniny
	do stěrkového štrukturu, mont. zářičení
	pod parapety. Mont. přenosodu na
	střeše.
11.7.2011	Pocasi: 22°C
Út	Prac. Fubuitding - 6 lidí
	Mont. KES ETICS z MV tl. 160mm,
	Zápis z KD stavby z dne 12.7.2011
	Přítomni: [redacted]
	Poprohlídek stavby a jednání u místostarosty
	TPI konstatuje:
	- jako vícepráce rozdílit díry do topného
	kanálu v č.p. 15
	- zkontrolovat funkci provedení osazených
	odvodňovacích kanálků na balkoněch
	(v původním stavu nebyli vidět)
	- u tohoto balkonu č. 15 kromě světového
	odvodnění do okapu, provést odvodňovací
	kanálky v rohu objektu.
	- hrubý úklid stavby se průběžně
	provádí.
	- je nutné vyčistit dvorní vpust v č.p. 14.
	- podhled u vchodu firmy Tectat
	dodatečně opatřit výslohou.



Datum	Denní záznamy stavby
12. 4. 2011	Počasí: 16°C
Út	Prac. EUBUILDING - Fkidi
	Mont. KES ETICS, mont. díst k zateplení,
	mont. sámcínových ugrobků,
18. 4. 2011	Počasí: 15°C přeháňky
St	Prac. EUBUILDING - Fkidi
	úklid před, zamčení všech dveří na
	půdě ke kterým jsme měli klíč, nasazení
	dveří. Aplikace finit. omítky na špatky,
	perforace pod finit. omítku, předložení
	kotvu pro osvětlení. [REDACTED]
19. 4. 2011	Počasí: 16°C
St	Prac. EUBUILDING - Fkidi
	Perforace pod finit. omítku, Aplikace
	finit. omítky, betonování balkonů, úprava
	sádkového zábradlí balkonů,
30. 4. 2011	Počasí: 19°C
Pá	Prac. EUBUILDING - Fkidi
	Aplikace finit. omítky, Mont. KES ETICS,
31. 4. 2011	Počasí: 15°C
So	Prac. EUBUILDING - Fkidi
	Mont. KES ETICS, mont. perlitový do
	finitu,
1. 5. 2011	Počasí: 11°C přeháňky
Po	Prac. EUBUILDING - Fkidi
	Aplikace finit. omítky, mont. KES ETICS,
	kotvení izolanta,
3. 5. 2011	Počasí: 11°C
Út	Prac. EUBUILDING - Fkidi
	Aplikace finit. omítky, mont. KES ETICS,
	kotvení izolantu.
4. 5. 2011	Počasí: 11°C přeháňky [REDACTED]
St	Prac. EUBUILDING - Fkidi
	Mont. KES ETICS št. 160 mm, úklid. mont. gypsa



Datum	Denní záznamy stavby
5.8.2011	Pocasi: 18°C dešt
Út	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Mont. KXS ETICS, mont. špatet.
6.8.2011	Pocasi: 10°C
Pá	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Hromosvod - 4 lidi
	Mont. hromosvodových svodů, čištění okenní parapetů,
7.8.2011	Pocasi: 16°C
So	Prac. EUBuilding - 7 lidi
	HAP servis - 5 lidi
	Dem. těsnění vnitroboku, zajištění omítek po
	kotvách, mont. okap. svodů,
9.8.2011	Pocasi: 15°C
Po	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Mont. KXS ETICS, kotvení izolantu,
10.8.2011	Pocasi: 15°C
Út	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Mont. KXS ETICS vlt. 160mm, Aplikace finit.
	omítek na špatetách.
11.8.2011	Pocasi: 14°C
St	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Mont. KXS ETICS, kotvení izolantu, úprava
	fims na střeše, tepelné špatet na střešních
	oknech, úklid.
11.8.2011	Pocasi: 14°C
Út	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Mont. KXS ETICS, úprava fims na střeše,
	Aplikace finit. omítek, penetrace podkladu
13.8.2011	Pocasi: 18°C
Pá	Prac. EUBuilding - 4 lidi
	Mont. hromosvodu, bourání práhu pro
	nové dveře. Nutno vybetonovat základy
	pro osazení dveří, betonování základu pro

Datum	Denní záznamy stavby
14. 8. 2011	osazení výkladu, Počasí: 18°C
So	Prac. Izolování - 8 h d. - Aplicace finiš. omítky, bourání prahu
16. 8. 2011	Počasí: 15°C
Po	Prac. Izolování - 5 h d. - Bourání podlahy pod nové dveře pro nový zábradlí,
17. 8. 2011	Počasí: 16°C
Út	Prac. Izolování - 5 h d. - HAP servis - 4 h d. - Dem. kešer a síť, příprava pro osazení dveří a výtok, mont. okap. svodů,
18. 8. 2011	Počasí: 10°C přeháňky
St	Prac. Izolování - 5 h d. - HAP servis - 4 h d. - INTOS - 5 h d. - Mont. Ak. výkladu, dem. ocel. výkladu, bourání prahu pod nové dveře vč. betonování a výstuží, Mont. okap. svodů, Dem. kešer, úklid.
19. 8. 2011	Počasí: 11°C
Pá	Prac. Izolování - 5 h d. - INTOS - 5 h d. - Mont. Dem. Ak. výplně výkladu, betonování parapetu pod Ak. stěny, mont. KES ETICS kotvení izotanku, betonování podlahy kotvení, sateplení podlahy kotvení,
20. 8. 2011	Počasí: 14°C přeháňky, dešť
Pá	Prac. Izolování - 5 h d. - Zařízení epox. parapetu, naplazení v instalaci po výměně výkladu, mont. KES ETICS,

ZDE ODTRHNĚTE ↓

WWW.OPTYS.CZ

Datum	Denní záznamy stavby
11. 8. 2011	Pocasi: 14°C
So	Prac. Eubuilding - 4kidi
	Apkace finet. omítky úhled.
13. 8. 2011	Pocasi: 10°C přeháňky
Po	Prac. Eubuilding - 4kidi
	INTOS - 5kidi
	Mont. překladů a vybourání kapes ve zděvu,
	Mont. vchod. dveří, zajištění interiéru po
	výměně oken a dveří.
14. 8. 2011	Pocasi: 18°C dešť
Út	Prac. Eubuilding - 4kidi
	INTOS - 5kidi
	Mont. vyplni otvorů vstupní dveře A a plast.
	mont. překladů, betonování prahu, mont.
	bromosvodu,
15. 8. 2011	Pocasi: 10°C
St	Prac. Eubuilding - 4kidi
	INTOS - 5kidi
	Mont. vnitřních parapetů, zajištění oken
	a dveří interiéru, mont. vchod. dveří, beton.
	podlah. balk. mont. hydroizolace v koutových
	pásech.
16. 8. 2011	Pocasi: 18°C dešť
Út	Prac. Eubuilding - 4kidi
	Mont. KES ETICS, zajištění interiéru špalet,
	podlah. nad prahy. Mont. elektroizolace.
17. 8. 2011	Pocasi: 14°C dešť
Pá	Prac. Eubuilding - 4kidi
	Mont. KES ETICS, zajištění interiéru po
	výměně oken a dveří,
18. 8. 2011	Pocasi: 14°C přeháňky
So	Prac. Eubuilding - 4kidi
	HAP servis - 5kidi
	Dem. těžení, mont. KES ETICS, zajištění
	otvorů po vybouráních a nové osazených uspok.

Datum	Denní záznamy stavby
30.8.2021	Pocasi: 18°C přeháňky
Po	Prac. Zubuikoliny - křidi
	Mont. KES ETICS, aplikace finál. omítek, zacištění
	interiéru.
31.8.2021	Pocasi: 15°C přeháňky
úř	Prac. Zubuikoliny - křidi
	Mont. KES ETICS vč. spátek, zacištění spátek
	interiéru, mont. hromosvodu, mont. větracích
	mřížek, mont. zábraničových kci, mont. klempo.
	kci.
1.9.2021	Pocasi: 18°C
st	Prac. Zubuikoliny - křidi
	Mont. KES ETICS, kotvení izolační, mont. spátek,
	střeškování ploch, koutání podlah balkonů, zacištění
	interiéru,
2.9.2021	Pocasi: 10°C
st	Prac. Zubuikoliny - křidi
	zacištění interiéru, vztování spátek interiéru,
	Mont. KES ETICS, ochování mont. listů k KES,
3.9.2021	Pocasi: 17°C
pa	Prac. Zubuikoliny - křidi
	Mont. KES ETICS, aplikace finál. omítek,
4.9.2021	Pocasi: 11°C
so	Prac. Zubuikoliny - křidi
	Mont. KES ETICS, mont. spátek, střeškování
	poučků nezateplených.
6.9.2021	Pocasi: 13°C
po	Prac. Zubuikoliny - křidi
	Mont. KES ETICS, mont. spátek, úprava parapetů
	zacištění interiéru, úkl. št.
7.9.2021	Pocasi: 13°C
úř	Prac. Zubuikoliny - křidi
	Mont. KES ETICS, mont. spátek, úprava parapetů.
	mont. listů k KES, úklid vchodů.



Datum	Denní záznamy stavby
8.9.2011	Počasí: 25°C
St	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, mont. výztužné ústupy na mezostrop- lených částech budovy, zacištění v interiérech
9.9.2011	Počasí: 24°C
St	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, parotvarání pod teplovodivé omítky, brázdění
10.9.2011	Počasí: 24°C přehánka
Pá	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, aplikace finální omítky, zakrytí balkonů podlah
11.9.2011	Počasí: 20°C přehánka
So	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, aplikace finální omítky, mont. stěrky s výztužnou tkaninou
13.9.2011	Počasí: 21°C
Po	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, lepení špatky, rohování, mont. APU křít, oprava pod parapety, zacištění interiéru. Úklid chodělo.
14.9.2011	Počasí: 21°C
Út	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, lepení špatky, mont. křít k satepovacímu systému, kaširování MV křídlem, kotvení izolantu, rohování podlah ledů, oprava pod parapety.
15.9.2011	Počasí: 20°C
St	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, mont. výztužné ústupy do lepidla.
16.9.2011	Počasí: 19°C přehánka
Čt	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, mont. perlinky do stěrk střeš

Datum	Denní záznamy stavby
	mont. zatopení podlahy ledziii a XPS.
17.9.2021	Počasí: 15°C
Pá	Prac. Eubuilding - 4 lidi Rekonstrukce podlahy ledziii ve KARI síti, mont. spánek s perlitkou ve stěrky.
18.9.2021	Počasí: 15°C
So	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, stěrkaování ploch s perlitkou.
20.9.2021	Počasí: 15°C
Po	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. hydroizolace na balkoněch ve koutových pásů, mont. odvodnění, přestavování podlahu, aplikace finální omítky.
21.9.2021	Počasí: 16°C
Út	Pracovníci Eubuilding a.s. 4 lidi Úprava vnějších spánek po mont. oken a dveří, Mont. KZS ETICS rohování. Páček na vahu.
22.9.2021	Počasí: 19°C
St	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, zajištění oken a dveří.
23.9.2021	Počasí: 10°C
Čt	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, mont. spánek a kování, zajištění oken a dveří interier.
24.9.2021	Počasí: 17°C
Pá	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, mont. spánek + perlitky.
25.9.2021	Počasí: 15°C
So	Prac. Eubuilding - 4 lidi Mont. KZS ETICS, mont. podlahy hydroi- zolace na balk. + koutové pásy.

Datum	Denní záznamy stavby
17.9.2011	Počasí: 19°C
Po	Prac. Eubuidling - 4 kodi
	Mont. KES, péřprava pod parapety, zadržovací kolom obem interieru.
18.9.2011	Počasí: 19°C deš'ť
úř	Prac. Eubuidling - 4 kodi
	Klampir - 3 kodi
	Mont. klamp. kol, Mont. KES ETICS,
24.9.2011	Počasí: 18°C deš'ť
st	Prac. Eubuidling - 4 kodi
	Klampir - 3 kodi
	Mont. klamp. kol; mont. okazds na balk.
30.9.2011	Počasí: 19°C
st	Prac. Eubuidling - 4 kodi
	Dámcenik - 2 kodi
	Mont. kotveni pro zábradlí, mont. KES ETICS,
1.10.2011	Počasí: 21°C
Pa	Prac. Eubuidling - 4 kodi
	Mont. KES ETICS, péřprava podkladu.
2.10.2011	Počasí: 22°C
So	Prac. Eubuidling - 8 kodi
	Mont. KES ETICS, Aplikace fin. omítky.
4.10.2011	Počasí: 18°C
Po	Prac. Eubuidling - 4 kodi
	Mont. KES, zadržovací detaily, mont. okazds na balk.
5.10.2011	Počasí: 14°C
úř	Prac. Eubuidling - 4 kodi
	Mont. balk. podlah. zadržovací pasod.
6.10.2011	Počasí: 14°C deš'ť
st	

Datum	Denní záznamy stavby
7.10.2021	Počasí: 15°C přehánky
Pá	Prac. izubuilding - 4 lidi
	Mont. dlažeb na balk. mont. kámp. svodu, čištění
	oken a dveří,
8.10.2021	Počasí: 11°C
Pá	Prac. izubuilding - 4 lidi
	Mont. dlažeb na balk., mont. baržů, stěrkování
	Fl. skříní, vnitřní rozčištění, mont. INS ETICS.
9.10.2021	Počasí: 11°C
So	Prac. izubuilding - 4 lidi
	Mont. dlažeb na balk. ve sokliku, čištění
	oken a prvků na fasádě. dokončovací práce.
11.10.2021	Počasí: 13°C
Po	Prac. izubuilding - 4 lidi
	Mont. a doplnění ličebenů pod tašky ve
	mřížky proti prátům, doplnění kámp. prvků.
12.10.2021	Kontrola dokončenosti fasády
Út	V rozsahu současného řešení provedena kontrola
	dokončenosti. Zhotovitel upozorněn na několik
	dávajících estetických nedodělků, jejichž odstranění
	zdokumentují. Po finálním vyčištění je možné
	řešení zdekontovat (předpoklad korekce ličeb)
	Byl určen rozsah rohožní opravy fasády ke
	které bude řešení předateno [REDACTED]
12.10.2021	Počasí: 10°C dešť
Út	Prac. izubuilding - 4 lidi
	Čištění a dokončení fasády.
13.10.2021	Počasí: 9°C přehánky
St	Prac. izubuilding - 4 lidi
	Dokončení dlažeb na balkoních, montáž
	soklu obkladu.
14.10.2021	Počasí: 10°C
Pá	Doplnění řešení, mont. obkladu na sokly,
	mont. baržů, úklid.



Datum	Denní záznamy stavby
15.10.2011	Počasí: 14°C
Pá	Prac. Fubuilding - 4 lidi;
	HAP servis - 6 lidí;
	Mont. kování na části fasád pro jejich
	opravu. Mont. keram. soklu.
16.10.2011	Počasí: 14°C
So	Prac. Fubuilding - 4 lidi;
	Mont. keram. soklu.
17.10.2011	Počasí: 14°C
Ne	Mont. keram. soklu. úklid
18.10.2011	Počasí: 13°C
Po	Prac. Fubuilding - 4 lidi;
	Zakryvání části fasád před natážením a
	opravou fasády. Mont. keram. soklu.
19.10.2011	Počasí: 15°C
Út	Prac. Fubuilding - 8 lidí;
	Apkace finál. omítky - oprava fasád.
20.10.2011	Počasí: 20°C
St	Prac. Fubuilding - 8 lidí;
	Apkace finál. omítky - oprava fasád. řístění
	pouzdru po aplikaci fasád.
21.10.2011	Počasí: 16°C
Čt	Prac. Fubuilding - 4 lidi;
	Mont. obkladu na sokly, oprava zvorků.
22.10.2011	Počasí: 14°C
Pá	Prac. Fubuilding - 4 lidi;
	Mont. obkladu na sokl, umítní začístení,
25.10.2011	Počasí: 11°C
Po	Prac. Fubuilding - 4 lidi;
	Mont. obkladu na sokl, umítní začístení,
	úklid.
26.10.2011	Počasí: 10°C
Út	Prac. Fubuilding - 4 lidi;
	Mont. obkladu a spárování soklu, umítní
	začístení, oprava okap štodníku.

