

Město Příbram
Odbor: ekonomický

Projednání ZM
dne: 11.03.2024]

Název bodu jednání:

Kontrola stavby „Havárie kanalizace Hailova“ z hlediska efektivity a hospodárnosti vynaložených veřejných finančních prostředků

Předkládá: Ing. Martin Buršík, MBA, člen zastupitelstva, předseda FV ZM Příbram

Zpracoval: Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram

Projednáno: xxx

Text usnesení RM: xxx

Napsal: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města:

I. bere na vědomí předloženou zprávu z kontroly stavby „Havárie kanalizace Hailova“ z hlediska efektivity a hospodárnosti vynaložených veřejných finančních prostředků

II. ukládá Radě města Příbram do tří měsíců napravit nedostatky uvedené ve zprávě z kontroly

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Příbram na svém jednání dne 04.12.2023 usnesením číslo 361/2023/ZM uložilo finančnímu výboru ZM prověřit stavbu „Havárie kanalizace Hailova“ z hlediska efektivity a hospodárnosti vynaložených veřejných finančních prostředků a předložit zprávu o kontrole na jednání ZM dne 19.02.2023.

Finanční výbor provedl v období od 10.01.2024 do 07.02.2024 kontrolu stavby „Havárie kanalizace Hailova“ tak, jak mu bylo uloženo Zastupitelstvem města Příbram a závěry projednal na jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram dne 07.02.2024.

Příloha: Závěrečná zpráva FV ZM Příbram z kontroly stavby „Havárie kanalizace Hailova“ z hlediska efektivity a hospodárnosti vynaložených veřejných finančních prostředků provedená v období 10.01.2024 – 07.02.2024

Závěrečná zpráva

Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram

z kontroly stavby „**Havárie kanalizace Hailova**“ z hlediska efektivity
a hospodárnosti vynaložených veřejných finančních prostředků
provedená v období 10.01.2024 – 07.02.2024

Shrnutí:

Finanční výbor se seznámil s procesem řešení havárií od nahlášení až po její odstranění. Havárie se zaznamenávají do elektronického systému provozovatele a současně je na město zasláno oznámení – hlášení o vzniku havárie, v případě, že se jedná o havárie malého rozsahu, oprava do výše 60.000 Kč, odstraní je na své náklady provozovatel.

V případě, že se jedná o havárii většího rozsahu, dostaví se technik Odboru investic a rozvoje města společně s provozovatelem na místo a domluví se podrobnosti ohledně opravy. Při určení ceny materiálu se vychází z ceníku provozovatele schváleného radou města.

FV doporučil, aby dosud neschválenému ceníku materiálu na rok 2024 každoročně předkládaného provozovatelem vodohospodářského majetku ke schválení radě města byla ze strany Odboru investic a rozvoje města věnována zvýšená pozornost, případně byl předložen k projednání na FV. Stavební a výkopové práce nejsou obsaženy v ceníku a vycházejí z cenové soustavy URS a RTS a jsou poníženy o 15 %.

Kontrola se týkala jednotlivých položek v předloženém rozpočtu na opravu kanalizace v ulici Hailova a celkové doby opravy, po kterou byla ulice uzavřena, hlášením o vzniku havárie, fotografiemi z místa a dokladem o uložení odpadu.

Při kontrole efektivity a hospodárnosti vynaložených veřejných finančních prostředků **FV dospěl k následujícím zjištěním a doporučením:**

1. Při jednání FV nebyly z Odboru rozvoje a investic města předloženy doklady prokazující skutečně provedené práce. Například:
 - a) Z položkového rozpočtu a předložených dokladů nebylo zřejmé a jasné, zda bylo množství odvezené horniny „Díl 9 – Ostatní konstrukce, bourání“ právě z lokality, kde probíhala oprava kanalizace ul. Hailova. (750.594,21 Kč)
 - b) Z položkového rozpočtu „Díl 99 – Staveništní přesun hmot“ nebylo jednoznačně doloženo skutečné množství odvezených tun. (704.974,45 Kč)
2. FV doporučuje, aby každá z rozpočtovaných položek byla vždy řádně doložena ze strany OIRM nebo stavebního dozoru a nikoliv jen převzata od zhotovitele.
3. FV doporučuje, aby maximální hodnota opravy, která je hrazena provozovatelem VHM (tj. 1. SčV a.s.) byla pravidelně navyšována dle aktuálního limitu pro evidenci majetku a technického zhodnocení dle zákona 586/19902 Sb. o daních z příjmů, paragraf 33. V současnosti by tedy měla být stanovena ve výši 80.000 Kč.
Při havárii většího rozsahu (např. 1 milion Kč) FV doporučuje, aby Odbor rozvoje a investic města vždy povolal externí stavební dozor hrazený městem.
4. Cena materiálu, který byl zakoupen pro provedení opravy, se odvíjí od ceníku každoročně schvalovaného radou města. FV nezjistil žádné pochybení při určení cen materiálů.

V Příbrami dne 07.02.2024

Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
předseda FV ZM Příbram